

MESSENT

DEPUIS 1965

PEINTURE | RAVALEMENT | ÉTANCHÉITÉ

www.messent.fr

SCI AJEVAS
13 rue du four - La Richard
85150 ST JULIEN DES LANDES

POITIERS, le 18/07/2018

Projet N° E1803267 / 7318105

Facture N° 18-07-0030

SCI AJEVAS / ETANCHEITE TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE

Nos réf : RB/SC/18
Date de commande : 30.05.2018
Objet : ETANCHEITE LIQUIDE SUR TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE

LIEU : 14 RUE DES CHARMES
79 BESSINES

En cas de retard de paiement, application d'intérêts de retard de 3 fois le taux légal (Loi LME du 4 août 2008). Pas d'escompte applicable.
Indemnité forfaitaire : 40€ pour frais de recouvrement - Paiement à réception.

QUALIFICATIONS : 3222 - 3241 - 3422 - 3423 - 6111 - 6212 - 6222 - 7131

Agence de TOURS

4, rue Augustin FRESNEL
37170 Chambray les Tours
TEL : 02 47 26 28 60 - FAX : 05 49 37 45 46

Siège Social POITIERS

171, rue de la Bugellerie
86000 POITIERS
TEL : 05 49 37 45 45 - FAX : 05 49 37 45 46
e-mail : societe@messent.fr

Agence de NIORT

290, rte de Paris - Espace Newton
79000 NIORT
TEL : 05 49 73 43 56 - FAX : 05 49 37 45 46

Code	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
1	SYSTEME D'ETANCHEITE LIQUIDE SUR TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE				
1.1.1.1	Installation de chantier, approvisionnement des matériaux, protections diverses.	Ft	1,000	283,50	283,50
1.1.1.2	Préparation du support existant par ponçage au disque diamant segmenté.	M²	41,440	17,77	736,39
1.1.1.3	Dépose et repose du contre bardage.	MI	20,320	23,25	472,44
1.1.1.4	Réalisation d'un système d'étanchéité liquide TRIFLEX finition BTS-P Quartz Color : - Application d'un primaire d'accrochage Triflex Cryl Primaire 276 à raison de 0.40 kg/m², - Application d'une première couche d'étanchéité Triflex ProTerra à raison de 2.00 kg/m², - Mise en place d'un voile de renfort Triflex Voile, - Application d'une seconde couche d'étanchéité Triflex ProTerra à raison de 1.00 kg/m², - Application d'une couche utile de Triflex ProFloor à raison de 4.00 kg/m², - Application d'une couche de finition Triflex Cryl Finition 205 à raison de 0.50 kg/m², - Saupoudrage de Quartz Colorés à raison de 4.00kg/m² dans la couche de finition fraîche, - Application d'un verni de finition Triflex Cryl Finition Satin à raison de 0.50 kg/m².	M²	41,440	99,01	4 102,97
1.1.1.5	Etanchéité des relevés et des seuils de portes.	MI	22,920	26,79	614,03
1.1.1.6	Etanchéité du chéneau existant.	MI	15,000	35,44	531,60
1.1.1.7	Etanchéité des socles porteurs des poteaux.	Un	8,000	54,49	435,92
	TOTAL SYSTEME D'ETANCHEITE LIQUIDE SUR T				7 176,85

Total HT € 7 176,85

Montant HT	T.V.A %	TVA	Montant TTC
7 176,85	20,00	1.435,37	8 612,22

ACOMPTE
- 1 152,80

7 459,42

Total TTC € 7 459,42

Modalités de règlement :

- Règlement à réception de facture

IMPORTANT: transmettre la facture à votre assureur dans le cadre d'un sinistre.

- Afin de compléter votre dossier, nous vous invitons à nous retourner les pièces manquantes (si cases cochées) :

Projet N° E1803267
Projet: SCI AJEVAS ETANCHEIT

N° Facture 18-07-0030

Page 3 sur 3
18/07/2018

☐ Attestation de T.V.A.

☐ Procès verbal de réception de travaux.

MESSENT SAS

171 rue de la BUGELLERIE

86000 POITIERS

Tel 05 49 37 45 45-Fax 05 49 37 45 46

Siret 301 637 740 00046

COORDONNEES BANCAIRES

BANQUE POPULAIRE

IBAN : FR76 1870 7007 1200 6215 2418 041

BIC : CCBPFRPPVER

R.BAZELA